Descripción:

Modernización de un camino rural revestido de 6.0 metros de ancho a una carretera alimentadora de 7.0 metros de ancho con dos carriles de circulación (uno por sentido), en una longitud total de 118.50 km, de los cuales se tienen modernizados 47.50 km y se tienen pendientes de modernizar 71.00 km del km 0+000 al km 71+000.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2024	Término: Dic-2029
MONTO Y META TOTAL	852.00 mdp	118.50 km
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	0.00	47.50 (modernizado por el Gobierno del Estado de Michoacán
PEF 2023	0.00	0.00
Posterior a 2023	852.00	71.00 km

Avance Global (%)		
Avance físico:	40.08	
Avance financiero:	0.00	

Avance Global (%)		
Avance físico:	40.08	
Avance financiero:	0.00	

Beneficios:

Ahorro en tiempo: 40 minutos.

• TDPA: 350

 Población beneficiada: 20,725 habitantes de los municipios de Aquililla y Tumbiscatío.

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	En proceso de actualización	
Legal (Derecho de Vía)	100 % liberado	
Ambiental	MIA-R en proceso de evaluación por SERMARNAR, clave de proyecto 16MI2022V0042	
Social	Se dispone	

Justificación:

Creación de un eje transversal al suroeste del estado que conectará la carretera federal 37 y la carretera federal 120, facilitando el acceso a la salud, educación y comercio a las población de la sierra del estado.



Empleos Generados:

Directos: 1,640

Indirectos: 6,560



