Descripción:

Modernización y ampliación de un camino alimentador de 7.0 metros de ancho a una carretera de 18.0 metros de ancho, con 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud total de 19.0 km, de los cuales se tiene modernizados 13.6 km y se tienen pendientes de modernizar 5.4 km, del km 0+000 al km 4+400 y del km 8+400 al km 9+400, incluye dos puentes vehiculares ubicados en los kilómetros 1+087.23 de 32.0 metros y 8+933.55 de 45.28 metros y entrongue a nivel "Cuautinchán" ubicado en el Km 9+300.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Jul-2014	Término: Dic-2024
MONTO Y META TOTAL	445.71 mdp	19.0 km, 4 puentes, 1 entronque a nivel 7 pasos inferiores peatonales 6 pasos superiores vehiculares
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	235.0	13.6 km, 2 puentes, 7 PIP y 6 PSV
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	210.71	5.4 km, 2 puentes y 1 entronque a nivel

Avance Glo	bal (%)
Avance físico:	71.6
Avance financiero:	52.7

Avance Global (%)		
Avance físico:	71.6	
Avance financiero:	52.7	

Beneficios:

Ahorro en tiempo: 40 minutos.

TDPA: 5.773

 Población beneficiada: 1,445,984 habitantes municipios de Puebla, Cuautichán y Tecali de Herrera.

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	Si (En proceso de actualización)	
Legal (Derecho de Vía)	En proceso de liberación	
Ambiental	En proceso de obtención	
Social	Se dispone	

Justificación:

Mejora en la conectividad de localidades en el centro del estado con el Corredor Acapulco - Veracruz, activando la actividad comercial y turística en la zona.



Empleos Generados:

• Directos: 933

• Indirectos: 3,732



