## Descripción:

Modernización de un camino existente revestido de 5.00 m. a 7.00 m a nivel de pavimento asfáltico, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. (uno por sentido), en una longitud de 23.20 Km, de los cuales se tiene modernizados 15.00 Km y se tiene pendiente de modernizar 8.20 Km (de la longitud faltante de ejecutar se cuenta 9.50 km con proyecto ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental).

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2024	Término: Dic-2027
MONTO Y META TOTAL	185.0 mdp	23.2 km
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
Hasta 2023	115.0	15.0
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	70.0	8.20

Avance Global (%)		
Avance físico:	64.7	
Avance financiero:	62.2	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Si	
Económica (Registro UI-SHCP)	No	
Legal (Derecho de Vía)	No	
Ambiental	Si	
Social	Ninguna	

## Justificación:

Conexión a los límites de estado Gto/Qro con la presa de Jalpa comunicando a la población entre ambos estados, permitiendo tener acceso a los puntos de salud, educación y comercio más cercanos a ambos estados.



## **Beneficios:**

- Ahorro en tiempo: 30 minutos.
- TDPA: 600.0
- Población beneficiada: 19,520.0 habitantes de los municipios de San Miguel de Allende



## **Empleos Generados:**

• Directos: 271

• Indirectos: 1,084





