

Descripción:

Modernización de un camino rural revestido de 4.0 metros de ancho a una carretera alimentadora de 7.0 metros de ancho con dos carriles de circulación (uno por sentido), en una longitud total de 90.0 km, de los cuales se tienen modernizados 28.0 km y se tienen pendientes de modernizar 62.0 km del km 28.0 al km 90.0.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2014	Término: Dic-2026
MONTO Y META TOTAL	1082.0 mdp	90.0 km.
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	272.0	28.0 km
PEF 2023	0.0	0.0 km
Posterior a 2023	810.0	62.0 km

Avance Global (%)	
Avance físico:	31.1
Avance financiero:	25.1



Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 30 minutos.
- TDPA: 70
- Población beneficiada: 8,148 habitantes de los municipios de Ayutla de los Libres, Atlixnac y Acatepec.

Elementos TELAS	
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	En proceso
Económica (Registro UI-SHCP)	En proceso
Legal (Derecho de Vía)	En proceso
Ambiental	MIA
Social	Si

Justificación:

Conexión en la zona serrana del estado y la carretera federal 93, permitiendo tener acceso a los puntos de salud, educación y comercio más cercanos en la zona.



Empleos Generados:

- Directos: 2,855
- Indirectos: 11,420





Meta: 62.0 km
Del km 28+000 al km. 90+000

Meta: 28.0 km
Del km. 0+000 al km. 28+000



En operación



En construcción



Por modernizar

