## Descripción:

Modernización de un camino rural revestido de 6.0 metros de ancho a una carretera alimentadora de 7.0 metros de ancho con dos carriles de circulación (uno por sentido), en una longitud total de 56.0 km, de los cuales se tienen modernizados 20.0 km y se tienen pendientes de modernizar 36.0 km del km 20+000 al km 56+000.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2025	Término: Dic-2026
MONTO Y META TOTAL	252.0 mdp	56.0 km
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	(Gob. del Edo)	20.0
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	252.0	36.0

Avance Global (%)		
Avance físico:	35.7	
Avance financiero:	0.0	

# ++

#### Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 40 minutos.
- Población beneficiada: 420 habitantes de las comunidades Boquillas del Carmen y Noria de Boquillas.

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	Sin Registro	
Legal (Derecho de Vía)	No se cuenta	
Ambiental	No se cuenta	
Social	Ninguna	

### Justificación:

Mejorará la conexión en la frontera noroeste del estado con Estados Unidos de América y la carretera federal 53, favoreciendo el comercio exterior y la actividad turística en la zona del Cañón Boquillas y Río Grande.

Permitirá incrementar puntos de vigilancia y control en la frontera.



## **Empleos Generados:**

Directos: 227Indirectos: 908





