# E.C. Km 56 (Janos - Agua Prieta) - El Berrendo – Lim. Internacional Antellope Well, N.M.

# Descripción:

Modernización de un camino rural revestido de 9.0 metros de ancho a una carretera alimentadora de 12.0 metros de ancho con dos carriles de circulación (uno por sentido), en una longitud total de 11.8 km, de los cuales se tienen modernizados 10.0 km y se tienen pendientes de modernizar 1.8 km del km 10+000 al km 11+800.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2013	Término: Dic-2024
MONTO Y META TOTAL	111.7 mdp	11.8 km
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
Hasta 2022	85.7	10.0 km
PEF 2023	0.0	-
Posterior a 2023	26.0	1.8 km

Avance Global (%)		
Avance físico:	84.7	
Avance financiero:	76.7	

#### Beneficios:

Ahorro en tiempo: 20 minutos.

TDPA: 350

 Población beneficiada: 2,000,000 habitantes, comunicando los Países de México y Estados Unidos de América, a través de los estados de Chihuahua con el Estado de Nuevo México, E.U.A.

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	En proceso de actualización	
Legal (Derecho de Vía)	100%	
Ambiental	100%	
Social	Ninguna	

### Justificación:

Conexión de la carretera federal 2 con la frontera con Estados Unidos de América en el Berrendo, incrementando el comercio exterior, así como los puntos de control aduanal y de vigilancia.



## **Empleos Generados:**

• Directos: 120

Indirectos: 480



# E.C. Km 56 (Janos - Agua Prieta) - El Berrendo – Lim. Internacional Antellope Well, N.M.

