Descripción:

Modernización de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, para lograr una ampliación y pavimentación de la terracería existente variable de 4 a 5 m de ancho a una sección de 7 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m con acotamientos laterales de 0.5 m. con una longitud de 25.92 km.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2014	Término: Dic-2024
MONTO Y META TOTAL	723.98 mdp	198.92 km
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	273.98	173.0 km
PEF 2023	0.0	0.0 km
Posterior a 2023	450.0	25.92 km

Avance Global (%)		
Avance físico:	86.7	
Avance financiero:	37.8	



Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 20 minutos.
- TDPA: 310
- Población beneficiada: 8,950 habitantes de Bahía Tortugas, Punta Eugenia, Isla Natividad, Isla Cedros(BC), Malarrimo, El Queen.

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	Se llevara a cabo Análisis Costo-Beneficio a través del Gobierno del Estado de BCS.	
Legal (Derecho de Vía)	Se cuenta	
Ambiental	En trámite SEMARNAT Bitácora 09/MG-0066/12/19), existe actualmente recurso de revisión.	
Social	Ninguna	

Justificación:

Mejorará la conexión de la zona pesquera noreste del estado hacia el norte del corredor peninsular Tijuana - San José del Cabo, así como la zona salinera más grande del mundo.

Permitirá el incremento de comercio en la zona pesquera, así como, la demanda en el sector turístico de la zona.



Empleos Generados:

• Directos: 765

• Indirectos: 3,060



