Descripción:

Ampliación de una carretera alimentadora pavimentada de 7 metros de ancho a sección tipo A2, en una longitud total de 101.6 km, de los cuales se tienen modernizados 34.3 km y se tienen pendientes de modernizar 67.3 km del km 0+000 al km 41+300 y del km 66+100 al km 89+100, incluye la construcción de un puente.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2016	Término: Dic-2028
MONTO Y META TOTAL	877.7 mdp	101.60 km 1 Puente
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	174.40	34.30 km
PEF 2023	0.0	0.0 km
Posterior a 2023	703.25	67.30 km y 1 puente

Avance Glob	al (%)
Avance físico:	33.8
Avance financiero:	19.9

E

Beneficios:

Ahorro en tiempo: 25 minutos.

• TDPA: 4,012

• Población beneficiada: 137,561 habitantes de los municipios El Llano, Asientos y Aguascalientes.

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Se dispone de Proyecto ejecutivo	
Económica (Registro UI-SHCP)	No se cuenta	
Legal (Derecho de Vía)	64% se encuentra sin afectaciones, mientras el restante no se cuenta con la liberación.	
Ambiental	Cuenta con la Exención de la MIA Oficio No. 03/569/13. Cuenta con la Exención de la MIA Oficio No. 03/475/14. Se tiene la MIA-R, mediante Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/03426	
Social	Si	

Justificación:

Constituirá el Macrolibramiento Oriente de la ciudad de Aguascalientes, el cual librará toda la zona urbana y de tránsito lento para economizar tiempos del traslado de mercancías del corredor comercial.



Empleos Generados:

• Directos: 930

• Indirectos: 3,720





