Carretera Apodaca - Juárez

Descripción:

Modernización de la carretera alimentadora de 8.00 metros de ancho a una carretera de 29.0 metros de ancho para alojar 6 carriles de circulación de 3.50 metros, de ancho cada uno (3 carriles de circulación por sentido) y un camellón central de 8.00 metros, en una longitud total de 11.4 km, de los cuales se tienen modernizados 2.3 km y se tienen pendientes de modernizar 9.1 km del km 8+000 al km 17+100 incluye la construcción de un puente.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Jul-2014	Término: Dic-2026
MONTO Y META TOTAL	411.67 mdp	13.7 km, 1 Puente
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	36.87	2.3 km
PEF 2023	0.0	0.0 km
Posterior a 2023	374.8	9.1 km y 1 puente

Avance Global (%)	
Avance físico:	20.2
Avance financiero:	9.0

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	Registro no se encuentra vigente No. 14096390001	
Legal (Derecho de Vía)	100% según Gobierno del Estado	
Ambiental	Exención de la MIA-R del Km. 0+000 al km. 17+100	
Social	Se dispone	

Justificación:

Mejora en la conectividad del corredor industrial con el eje Mazatlán - Tamaulipas y el aeropuerto internacional de Nuevo León, disminuyendo el tiempo de traslado de mercancías, así como al comercio exterior.



Beneficios:

• Ahorro en tiempo: 30 minutos.

• TDPA: 19,977

 Población beneficiada: 619,050 habitantes de los municipios Apodaca y Juárez.



Empleos Generados:

• Directos: 308

• Indirectos: 1,232



