## Descripción:

Modernización y ampliación de un camino estatal de 7.0 metros de ancho a una carretera alimentadora de 9.0 metros de ancho con dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno (uno por sentido), incluye acotamientos laterales de 1.0 m, en una longitud total de 44.0 km, de los cuales se tienen modernizados 14.0 km y se tienen pendientes de modernizar 30.0 km del km 14+000 al km 44+100.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2014	Término: Dic-2024
MONTO Y META TOTAL	298.18 mdp	44.0 km
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	58.18	14.0 km
PEF 2023	0.0	0.0 km
Posterior a 2023	240.00	30 km

Avance Global (%)		
Avance físico:	31.8	
Avance financiero:	19.5	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	En proceso de actualización Registro de cartera SHCP No. 13096430001	
Legal (Derecho de Vía)	Derecho de vía liberado al 100% (a cargo del Gobierno del Estado)	
Ambiental	Exención a la MIA con resolutivo S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./6898, de fecha 8 de septiembre de 2011	
Social	Se dispone	

## Justificación:

Mejora en la conectividad de las comunidades de la zona norte del estado con el Tren Maya y el Corredor Villa Hermosa -Progreso, activando así, la economía en el sector pesquero y turístico

## **Beneficios:**

- Ahorro en tiempo: 30 minutos.
- TDPA: 2,893
- Población beneficiada: 764,684 habitantes de los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad. Principalmente las localidades de Holbox, Chiquilá, San Ángel, Solferino y Kantunilkín



## **Empleos Generados:**

- Directos: 429
- Indirectos: 1,716



