Chichicapa - Mecoacan - Chiltepec

Descripción:

Modernización y ampliación de 7.00 a 12.0 m. de ancho de corona del tramo carretero: Chichicapa - Mecoacan – Chiltepec, del km 0+000 al km 30+000, en los municipios de Comalcalco, Jalpa de Méndez y Paraíso, Tabasco.

| PERIODO DE EJECUCIÓN | Inicio: MAR-2024 | Término: DIC-2026 |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| MONTO Y META TOTAL | 600.00 mdp | 30.00 km |
| EJERCICIO FISCAL | ASIGNACIÓN (mdp) | META (km - estructura) |
| Hasta 2022 | 0.00 | 0.00 km |
| PEF 2023 | 0.00 | 0.00 km |
| Posterior a 2023 | 600.00 | 30.00 km |

| Avance Global (%) | | |
|--------------------|------|--|
| Avance físico: | 0.00 | |
| Avance financiero: | 0.00 | |

| Elementos TELAS | | |
|------------------------------|----------------|--|
| Técnica (Proyecto Ejecutivo) | No se cuenta | |
| Económica (Registro UI-SHCP) | No se cuenta | |
| Legal (Derecho de Vía) | Gob.Estado/JEC | |
| Ambiental | No se cuenta | |
| Social | No se cuenta | |

Justificación:

Creación de un corredor que mejore los tiempos de traslado entre las comunidades con la zona del puerto de Paraíso, así como con el corredor a Mérida, Yucatán que ayudará a la activación económica y turística de la zona.



Beneficios:

Ahorro en tiempo: 30 minutos.

• TDPA: 5,164

 Población beneficiada: 230,961 habitantes de los municipios Comalcalco, Jalpa de Méndez y Paraíso.



Empleos Generados:

• Directos: 644

• Indirectos: 2,576





