Descripción:

Modernización de un camino rural revestido de 6.0 metros de ancho a una carretera alimentadora de 7.0 metros de ancho con dos carriles de circulación (uno por sentido), en una longitud total de 27.9 km, de los cuales se tienen modernizados 25.0 km y se tienen pendientes de modernizar 2.9 km del km 2+000 al km 4+900, incluye la construcción de un puente.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2014	Término: Dic-2027
MONTO Y META TOTAL	72.2 mdp	27.90 km, 1 Puente
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2024	0.0	25.0 km
Posterior a 2024	72.2	2.9 km y 1 puente

Avance Global (%)		
Avance físico:	89.6	
Avance financiero:	0.0	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Proyecto ejecutivo completo	
Económica (Registro UI-SHCP)	En proceso de actualización	
Legal (Derecho de Vía)	No cuenta con el Derecho de Vía	
Ambiental	No cuenta con MIA-R	
Social	Ninguna	

Justificación:

Conexión en la zona de la sierra sur del estado con los límites de estado Jal/Col, permitiendo la comunicación entre diversos parajes turísticos en la zona, así como el acceso a salud, educación y comercio.



Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 20 minutos.
- TDPA: 1,245
- Población beneficiada: 8,400 habitantes del municipio de Cuautitlán de García Barragán y 9 localidades.



Empleos Generados:

• Directos: 86

• Indirectos: 344



